

Hardware / Software		Effect	Ernst	Kans	Risico
Bedreiging	Tegenmaatregel				
Vertraging levering en installatie Digitaal Schoolbord lokaal 2	ELO-lessen waarvoor het gebruik van het Digitaal Schoolbord vereist is in een ander lokaal geven.	Roosterwijzigingen mbt lokalen. Extra roosteruren roostermaker. [Onbekend extra werktijd]	3	1	3
Leverancier / installateur Digitaal Schoolbord is niet in staat opdracht uit te voeren /gaat failliet	Nieuwe offerte aanvragen en leverancier /installateur selecteren en nieuwe opdracht tot installatie Digitaal Schoolbord geven en laten realiseren.	Optimaal gebruik ELO is niet mogelijk. Lesprogramma aanpassen . Docenten en leerlingen zijn mogelijk meer tijd kwijt met de voorbereiding en uitvoering van de lesprogramma's. [Onbekend extra werktijd] Roosterwijzigingen mbt lokalen. Extra roosteruren roostermaker. [Onbekend extra werktijd]	3	1	3
Vertraging uitbreiding en aanpassing WAN netwerk	Oude WAN netwerk blijven gebruiken	Optimaal gebruik ELO is niet mogelijk. Lesprogramma aanpassen . Docenten en leerlingen zijn mogelijk meer tijd kwijt met de voorbereiding en uitvoering van de lesprogramma's. [Onbekend extra werktijd] Roosterwijzigingen mbt lokalen. Extra roosteruren roostermaker. [Onbekend extra werktijd]	3	2	6
Vertraging uitbreiding en aanpassing LAN netwerk	Oude LAN netwerk blijven gebruiken	Optimaal gebruik ELO en Digitaal Schoolbord lokaal 2 is niet mogelijk. Lesprogramma aanpassen . Docenten en leerlingen zijn mogelijk meer tijd kwijt met de voorbereiding en uitvoering van de lesprogramma's. [Onbekend extra werktijd] Roosterwijzigingen mbt lokalen. Extra roosteruren roostermaker. [Onbekend extra werktijd]	2	2	4
Leverancier / installateur WAN netwerk is niet in staat opdracht uit te voeren /gaat failliet	Nieuwe offerte aanvragen en leverancier /installateur selecteren en nieuwe opdracht tot aanleg WAN netwerk geven en laten realiseren.	Optimaal gebruik ELO is niet mogelijk. Lesprogramma aanpassen . Docenten en leerlingen zijn mogelijk meer tijd kwijt met de voorbereiding en uitvoering van de lesprogramma's. [Onbekend extra werktijd] Roosterwijzigingen mbt lokalen. Extra roosteruren roostermaker. [Onbekend extra werktijd] Aanleg WAN netwerk vertraagt. [vertraging minimaal 1 maand]	3	1	3
Leverancier / installateur LAN netwerk is niet in staat opdracht uit te voeren /gaat failliet	Nieuwe offerte aanvragen en leverancier /installateur selecteren en nieuwe opdracht tot aanleg LAN netwerk geven en laten realiseren.	Optimaal gebruik ELO en Digitaal Schoolbord lokaal 2 is niet mogelijk. Lesprogramma aanpassen . Docenten en leerlingen zijn mogelijk meer tijd kwijt met de voorbereiding en uitvoering van de lesprogramma's. [Onbekend extra werktijd] Roosterwijzigingen mbt lokalen. Extra roosteruren roostermaker. [Onbekend extra werktijd] Aanleg LAN netwerk vertraagt. [vertraging minimaal 1 maand]	3	1	3
Software Digitaal Schoolbord PC werkt niet goed in combinatie met Digitaal Schoolbord.	Software DigiBord opnieuw installeren / andere DigiBord software versie installeren	Vertraging gebruik DigiBord. [Onbekend extra werktijd]	4	2	8

		Scholing / Training			
Bedreiging	Tegenmaatregel	Effect	Ernst	Kans	Risico
Beheerderstraining kan door itslearning niet worden uitgevoerd op geplande dag/tijdstip.	Nieuwe afspraak maken met itslearning en de beheerders voor andere cursusdag/tijdstip.	Vertraging in de Projectplanning van de ELO voor Praktijkschool de Linie. [Onbekend extra tijd] Roosterwijzigingen voor het vrijroosteren van de beheerders en voor docenten die de lesuren van de beheerders moeten overnemen en de betreffende klassen. [Onbekend extra tijd] Extra werkzaamheden roostermaker.	4	1	4
Basistraining kan door itslearning niet worden uitgevoerd op geplande dag/tijdstip.	Nieuwe afspraak maken met itslearning en de cursisten voor de Basistraining op een andere cursusdag/tijdstip.	Vertraging in de Projectplanning van de ELO voor Praktijkschool de Linie. [Onbekend extra tijd] Roosterwijzigingen voor het vrijroosteren van het personeel dat de Basiscursus volgt en voor docenten die de lesuren van Basiscursisten moeten overnemen en de betreffende klassen. [Onbekend extra tijd] Extra werkzaamheden roostermaker.	3	1	3
Gevorderdentraining kan door itslearning niet worden uitgevoerd op geplande dag/tijdstip.	Nieuwe afspraak maken met itslearning en de cursisten voor de Gevorderdentraining op een andere cursusdag/tijdstip.	Vertraging in de Projectplanning van de ELO voor Praktijkschool de Linie. [Onbekend extra tijd] Roosterwijzigingen voor het vrijroosteren van het personeel dat de Gevorderdencursus volgt en voor docenten die de lesuren van Gevorderdencursisten moeten overnemen en de betreffende klassen. [Onbekend extra tijd] Extra werkzaamheden roostermaker.	3	1	3
Cursisten zijn niet aanwezig/ziek tijdens de cursus.	Cursist inroosteren bij een gelijkwaardig cursus op een ander moment of cursus wordt op een ander moment door de ELO-coördinator of een ervaren collega verzorgd.	Collega mist itslearning informatie met betrekking tot het geplande cursusniveau. Extra cursus plannen [Overschrijding budget] - [5 uur extra cursustijd] Vertraging in de Projectplanning van de ELO. [Onbekend extra tijd]	3	2	6
Geplande itslearning cursussen bieden niet voldoende informatie voor verschillende/sommige ELO-gebruikers.	Extra (thematische/specifieke) itslearning cursussen aanbieden en verzorgen.	Extra (aanvullende) itslearning cursussen organiseren. [Overschrijding budget]	4	2	8
Technische storing ICT op Praktijkschool de Linie	Cursus op ander locatie van Dunamare Onderwijsgroep of Volksuniversiteit Amstelland geven.	Afhankelijk van tijdstip aanvang storing ivm reistijd cursisten. [Onbekend extra tijd] - [Overschrijding budget] ivm huur ander ICT-locatie.	5	1	5
Storing Internetverbinding Extern	Cursus op ander locatie van Dunamare Onderwijsgroep of Volksuniversiteit Amstelland geven.	Afhankelijk van tijdstip aanvang storing ivm reistijd cursisten. [Onbekend extra tijd] - [Overschrijding budget] ivm huur ander ICT-locatie.	5	1	5

